

# Osi Daten aktuelle Maßnahmen



**Nummer / Status**                      **Ortsbezeichnung**                      **Kurzbeschreibung / Dringlichkeit**

## für den Ortsteil: Kressenbach

371/2018	Kressenbach	<b>An der Einmündung Baum pflanzen, Findling aufstellen, Bank montieren;</b>	
offen		<b>An der Einmündung Baum pflanzen, Findling aufstellen, Bank montieren; Einmündung Feldweg vom Mühlengrund in L3180</b>	
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019	Restarbeiten nötig, Baum in Eigenleistung erledigt, Bank und Findling fehlt		
399/2018	Kressenbach	<b>Versetzung des Ortsschildes aus Richtung Schmidtmühle</b>	01 Feb 2018
erfasst		<b>Versetzen um ca. 100 m in Richtung Schmidtmühle vor Einmündung Wirtschaftsweg. Verkehrssicherheit, Geschwindigkeitsreduzierung in Ortslage. Versetzung des Ortsschildes aus Richtung Schmidtmühle</b>	
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Mittag, Tanja
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Ordnungsamt
01.01.2019	Versetzung bis vor Wirtschaftsweg von Ordnungsamt und Polizei abgelehnt, wäre zu weit außerhalb Bebauung		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
391/2018	Kressenbach	<b>Platte, Roter Rain, Stall und Küppel, Grabenaushebungen</b>	01 Feb 2018
erfasst		<b>Platte, Roter Rain, Stall und Küppel, Grabenaushebungen</b>	
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in: Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen		Die Verantwortliche Stelle ist: Bauamt
<hr/>			
382/2018	Kressenbach	<b>Hydrant zu hoch m Gern</b>	
offen		<b>Hydrant zu hoch – Schneepflug; Im Gern vor Anwesen Leopold, Winfreid; Wunderlich-Hydrant</b>	
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in: Muth, Wilfried
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist: Stadtwerke
<hr/>			
379/2018	Kressenbach	<b>Für festzulegendes Wanderwegenetz mit Anbindung nach Wallroth</b>	
erfasst		<b>Für festzulegendes Wanderwegenetz mit Anbindung nach Wallroth; Fußweg/Waldweg unterhalb Wilder Stein freischneiden</b>	
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in: Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen		Die Verantwortliche Stelle ist: Bauhof
01.01.2019	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
378/2018	Kressenbach	<b>Für festzulegendes Wanderwegenetz mit Anbindung nach Breitenbach</b>		
erfasst		<b>Für festzulegendes Wanderwegenetz mit Anbindung nach Breitenbach; Alter Weg vom Weißen Grund zur L3180 wieder freischneiden</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen			
377/2018	Kressenbach	<b>Wanderwegenetz mit Schutzhütte</b>		
erfasst		<b>Wanderwegenetz mit Schutzhütte</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Deuker, Maria
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	
01.01.2019	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
376/2018	Kressenbach	<b>Wanderwegnetz mit Infotafeln</b>		
erfasst		<b>Wanderwegnetz mit Infotafeln</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Deuker, Maria
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	
01.01.2019	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen / OBR 11.10.2018: (OSI-Punkt 22) Die Schilder für das Wanderwegenetz sind bestellt, wurden aber noch nicht ausgeliefert. Der Ortsbeirat bittet die Stadt, einen Auslieferungstermin zu benennen. (Anmerkung: zwischenzeitlich ist die Auslieferung erfolgt).			
374/2018	Kressenbach	<b>Weißer Grund/Anwesen W. Heil-Rohr</b>		
offen		<b>Durchlass um 1,00m verlängern; Weißer Grund/Anwesen W. Heil-Rohr</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019	offen; Herr Heil will sich an den nKosten beteiligen OBR 9.10.2015, Punkt 23 der Anlage zum Protokoll (Maßnahmenliste Infrastruktur Stand 9.10.2015)			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
355/2018	Kressenbach	Plakattafel	01 Mai 2019
offen	<b>In der Ortslage ist keine Plakattafel vorhanden, wilde Plakatierung ist die Folge. Vorgeschlagener Standort Ortsausgang Richtung Breitenbach neben Standort Wahlplakattafel.</b>		
in Bearbeitung	langfristige Maßnahme	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt/Eigenleistung	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019	<p>Status 15.3.2018: Standort und Ausführung mit Bauhofleitung in einem noch festzulegenden Ortstermin mit Bauhof abzustimmen. Wunsch: analog "Begrüßungsschildern" mit profilierten Kanthölzern und Schutzdach. Eigenleistungsmöglichkeit bei Aufstellung ist abzustimmen. Bauhof wartet auf Zeichnung laut Rücksprache Lotz/Wunderlich. Status OBR 9.5.2018: Ein Ortstermin mit dem Bauhofleiter und OV zur Festlegung der Ausführung hat stattgefunden. Ein Angebot wird erstellt. Der gewählte Standort liegt in der Bauverbotszone der Landesstraße, entspr. Mitteilung ist dem OV zugegangen. Das Angebot liegt dem OV bereits vor. OBR 11.10.2018: (OSI-Punkt 1) Das Ordnungsamt hat einer Aufstellung nunmehr zugestimmt. Mit Bauhofleiter Marc Lotz wurde ein Ortstermin durchgeführt und die grundsätzliche Ausführung sowie die bauliche Vorbereitung abgestimmt.</p>		
372/2018	Kressenbach	Holz-Buswarthäuschen Freiensteinauer Str.	
offen	<b>Dachrinne undicht.Entwässert auf Privatgrundstück; Holz-Buswarthäuschen Freiensteinauer Str. vor Anwesen Hans Eckhardt</b>		
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
404/2018	Kressenbach	<b>Überdachter Wartebereich für das DGH</b>		
offen		<b>Überdachter Wartebereich für das DGH</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	<p>Beide Eingangsbereiche sind ohne wirksame Überdachung als Schutz vor Regen/Schneefall ausgeführt, E-Mail vom 18.12.2017 + OBR Sitzung 8.2.2018 Status OBR 9.5.2018:Der Förderverein „WiK - Wir in Kressenbach e.V.“ wäre bereit, eine Spende für den Wetterschutz zur Verfügung zu stellen. Jedoch ist zuvor eine Abklärung notwendig, um dies im Rahmen der Vereinssatzung zu gewährleisten.</p> <p>Anfrage an die Stadt: Die Stadt wird gebeten zu prüfen, welche Möglichkeiten für die Herstellung eines Wetterschutzes über beiden Eingängen bautechnisch und architektonisch umgesetzt werden können.</p> <p>OBR 11.10.2018:(OSI-Punkt 50) Mit Bauhofleiter Marc Lotz wurde ein Ortstermin durchgeführt und die grundsätzliche Umsetzung der Ausführung abgestimmt. Ein Angebot einer Fachfirma soll eingeholt werden. Nach der bereits erfolgten Umfrage zur Gewinnverwendung des Erlöses der 850 Jahrfeier soll dieses Projekt den weitaus größten Teil der Fördersumme erhalten.</p> <p>OBR 23.01.2019, TOP 5.1 A) OV Wunderlich informierte darüber, dass ein Angebot für die Herstellung des überdachten Wartebereichs vor dem DGH vorliegt. Eine Finanzierung sei mit Spendenmitteln des Fördervereins WiK und ggf. ergänzend aus dem Ortsbeiratsbudget für 2019 möglich. Das Stadtbauamt erhält über den OV die Ausführungszeichnung mit der Bitte um Freigabe der technischen Machbarkeit und Abstimmung der förmlichen Beauftragung.</p>			
366/2018	Kressenbach	<b>Bordsteine im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle</b>		
offen		<b>Bordsteine im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle während Umleitung Ortsdurchfahrt durch Busse der Fa. Gass niedergedrückt; Setzung Bordsteine "Mühlengrund" Anwesen Föllner Bechtel</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Übernahme in KIP Programm; Mühlengrund			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
365/2018	Kressenbach	<b>Behebung durch Bitumenverguß wegen Folgeschäden;Querrisse in verschiedenen Gemeindestraßen</b>	01 Mrz 2018
offen		<b>Behebung durch Bitumenverguß wegen Folgeschäden;Querrisse in verschiedenen Gemeindestraßen</b>	
in Bearbeitung	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Erledigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen		
364/2018	Kressenbach	<b>Viele Querrisse in der Fahrbahn; Mühlengrund/Bornkresseweg-Querrisse</b>	01 Mrz 2018
offen		<b>Viele Querrisse in der Fahrbahn; Mühlengrund/Bornkresseweg-Querrisse</b>	
in Bearbeitung	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Erledigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen		
363/2018	Kressenbach	<b>Weggebrochener Gehwegbordstein im Bornkresseweg</b>	01 Mrz 2018
offen		<b>Weggebrochener Gehwegbordstein im Bornkresseweg gegenüber Abzweig Zum weißen Grund (Höhe Anwesen Jost/Ott); Bornkesselweg/Weißer Grund vor Anwesen Jost/Ott</b>	
in Bearbeitung	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Erledigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
362/2018	Kressenbach	<b>Sanierung diverser Querrisse in den restlichen Gemeindestraßen</b>	01 Mrz 2018
offen		<b>Sanierung diverser Querrisse in den restlichen Gemeindestraßen</b>	
in Bearbeitung	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Erledigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen		
361/2018	Kressenbach	<b>Straßensanierung KIP-Programm: Hinter den Höfen</b>	01 Mrz 2018
offen		<b>Straßensanierung KIP-Programm: Hinter den Höfen (Schlagloch)</b>	
in Bearbeitung	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Erledigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen		
360/2018	Kressenbach	<b>Straßensanierung KIP-Programm: Bornkresseweg und Mühlengrund</b>	01 Mrz 2018
offen		<b>Straßensanierung KIP-Programm: Bornkresseweg und Mühlengrund Querrisse, Bordsteine und Wasserabstellerniveau</b>	
in Bearbeitung	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Erledigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen		



Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
357/2018	Kressenbach	<b>Ruhebänke im Gemarkungsbereich</b>	01 Mai 2018
genehmigt	<b>Erneuerung + Ergänzung der vorhandenen Ruhebänke im Gemarkungsbereich</b>		
in Bearbeitung	langfristige Maßnahme	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019	<p>geprüft 2018-03-15. Die Maßnahme wurde bereits in 2016 abgefragt und am 24.8.2016 an die Stadt per Ortsbeiratsprotokoll gemeldet. Der OBR. Geht davon aus, dass die Budgetierung nicht über das neue Ortsbeiratsbudget (3.000 € für HHJ 2018) erfolgt. Bitte um Bekanntgabe der zwei schlechtesten Bänke, diese werden ausgetauscht. Status OB 9.5.2018: Vorschlag Ortsbeirat: Aufstellung zwei neuer Bänke (BankNeu01 und BankNeu04) und Austausch der reparaturbedürftigen Rückenlehne an Bank_A01. Die Lage der Bänke ist über die oben genannte Bezeichnung in der Anlage zum Protokoll der Sitzung vom 24. August 2016 zu entnehmen oder kann von der Kressenbacher Website heruntergeladen werden (<a href="http://www.kressenbach.de/files/ruhebank_lageplan.pdf">http://www.kressenbach.de/files/ruhebank_lageplan.pdf</a>). Reparatur wird durchgeführt, Neuanschaffungen werden im gesamten Stadtgebiet derzeit nicht getätigt.</p>		
356/2018	Kressenbach	<b>Infotafel / Wanderkarte am Dorfplatz</b>	01 Mai 2019
genehmigt	<b>Infotafel / Wanderkarte am Dorfplatz (Stirnseite Anwesen Eberhardt)</b>		
in Bearbeitung	Ortsbeirats-Budget	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Eigenleistung	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019	<p>Analog der Ausführung in Hohenzell/Niederzell; Status 15.3.2018: Eckwerte für die Angebotserstellung auf Anfrage von Fa. Teamdruck von OV Wunderlich an Fa. Teamdruck geliefert, Abwicklung über OB-Budget! Status OBR 9.5.2018: Anfrage an die Stadt: Kann statt der gesamten Wanderkartentafel nur die seitliche Zusatztafel über das Ortsbeiratsbudget finanziert werden, da die gängige bereits in mehreren Stadtteilen verwendete Haupttafel üblicherweise zu stadtweiten Marketingzwecken benutzt und dadurch ggf. finanziert werden könnte? Nein, kein Budget für 2018 vorhanden, daher Umsetzung nur über OB-Budget möglich. OBR 11.10.2018:(OSI-Punkt 2) Mit Bauhofleiter Marc Lotz wurde ein Ortstermin durchgeführt und die grundsätzliche Möglichkeit zur Ausführung abgestimmt. Die Stadt Schlüchtern wird ein alternatives Angebot einholen.</p>		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	Der Ansprechpartner/in:	
373/2018	Kressenbach	<b>Kressenbachverrohrung</b>		
offen	<b>Im Auslaufbereich sind deutliche Geröllablagerungen zu erkennen. Notwendigkeit der Entfernung prüfen durch Bauamt; Kressenbachverrohrung</b>			
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Überprüfung der Notwendigkeit sollte zeitnah überprüft werden und in das Arbeitsprogramm des Bauhofes augbenommen werden; Freiheit des Einlaufs von Treibgut ist ebenfalls zu prüfen; noch offen			
413/2018	Kressenbach	<b>Verwendung naturschutzrechtlicher Ersatzzahlungen (WKA)</b>		
offen	<b>Verwendung naturschutzrechtlicher Ersatzzahlungen (WKA)</b>			
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Freischneiden des alten Fußweges zum Wilden Stein; Entbuschung alter Weg und Baumpflanzung (Flur „Pflaumenbaum“); Baumpflanzung im Kurvenbereich (Flur „Auf der Kehr“); Baumpflanzung an Weggabelung (Flur „Am neuen Weg“); Renaturierung Bachlauf Kressenbach (insbesondere in den Flurbereichen „Am grauen Stuhl“ und „Grabenwiesen“); Ersatzpflanzung für durch Windbruch zerstörte alte Buche (Flur „Am Zinkenstrauch“); Alten Hohlweg am Naturdenkmal (Flur „Am roten Rain“) freischneiden, OBR Sitzung v. 24.8.2017			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
426/2018	Kressenbach	<b>Fahrdienste in der Innenstadt und in den Stadtteilen</b>		
erfasst		<b>Fahrdienste in der Innenstadt und in den Stadtteilen</b>		
unbearbeitet	langfristige Maßnahme		Der Ansprechpartner/in:	0 - noch Offen
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	
01.01.2019	<p>OBR 23.01.2019: Die STVO beschloss in der Sitzung am 19.11.2018 einen Antrag der SPD-Fraktion, der die Einrichtung eines ehrenamtl. Fahrdienstes für ältere Bürger und Flüchtlinge ohne eigene Mobilität vorsieht. OV Wunderlich berichtete, dass in einem Treffen mit der Kressenbacher Seniorengruppe die Notwendigkeit eines solchen Fahrdienstes insbesondere am Wochenende gesehen wurde. Für sinnvoll wurde erachtet, eine Fahrt am Samstagvormittag und eine Fahrt am Sonntagnachmittag anzubieten. Durch die gute ÖPNV-Anbindung Kressenbachs bestünde hingegen während der Woche beinahe stündlich die Möglichkeit, einen Bus zu nutzen.</p> <p>OV Wunderlich wies darauf hin, dass bisher noch keine Antwort auf den Brief der Ortsvorsteher vom 14.12.2018 eingegangen sei. Im Brief der Ortsvorsteher der Stadtteile Breitenbach, Wallroth, Klosterhöfe und Kressenbach an die Stadt wurde darauf hingewiesen, dass noch offene Fragen bestünden und eine Aufnahme in das IKEK sinnvoll sei.</p>			
425/2018	Kressenbach	<b>Mauerwerksanierung DGH</b>		
erfasst		<b>Mauerwerksanierung DGH</b>		
unbearbeitet	Anregung		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	<p>OBR 11.10.2018: Der Ortsbeirat ist sich einig, dass die Trennschicht für Pellets im Putzmittel- und Pelletsraum des DGH-Altbaus erneuert werden muss, da sich bereits Feuchte im Wandbereich zeigt. Ebenso löst sich der Putz im Sockelbereich der Eingangslaibungen (neuer OSI Punkt 71). Der Ortsbeirat bittet um Aufnahme in den Instandhaltungshaushalt 2019.</p>			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
424/2018	Kressenbach	<b>Feldwegzustand in der Säle/Auerts</b>		
erfasst		<b>Feldwegzustand in der Säle/Auerts</b>		
unbearbeitet	Anregung		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	OBR 11.10.2018: (Willi Weitzel, neuer OSI-Punkt 70) Der Feldwegzustand von "In der Säle" über das "Auerts" in Richtung Wallroth ist in einem mangelhaften Zustand. Eventuell könnte dies eine Folge von Schwerverkehr im Zusammenhang mit der Errichtung und Versorgung der WKA sein. Der Zustand soll von der Bauaufsicht in Augenschein genommen werden.			
423/2018	Kressenbach	<b>Regenrinne Alte Gasse/Weißer Grund</b>		
erfasst		<b>Regenrinne Alte Gasse/Weißer Grund</b>		
unbearbeitet	Anregung		Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019	OBR 11.10.2018: (Wolfgang Heil, neuer OSI-Punkt 69) Der Ortsbeirat besprach den Zustand der Regenrinne zum Flutgraben in der „Alten Gasse“. Die Regenrinne ist verfallen, so dass Regenwasser mit Schwemmgut aus der „Alten Gasse“ in die Straße „Zum Weißen Grund“ und teilweise in die Einfahrt des gegenüberliegenden Grundstücks läuft.			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit
422/2018	Kressenbach	<b>Wickeltisch DGH</b>
erfasst	<b>Wickeltisch DGH</b>	
unbearbeitet	Anregung	Der Ansprechpartner/in: Rau, Thomas
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist: Finanzverwaltung
01.01.2019	OBR 11.10.2018: (Martina Hüfner, neuer OSI-Punkt 68) Der Ortsbeirat sprach sich für die Anbringung eines klappbaren Wickeltisches im Behinderten-WC des DGH aus. Ein Angebot für einen solchen Wickeltisch wird vom OV eingeholt. Die Installation kann in Absprache mit der Stadt auch in Eigenleistung erfolgen.	
421/2018	Kressenbach	<b>Zufahrt DGH Hinterhof</b>
erfasst	<b>Zufahrt DGH Hinterhof</b>	
unbearbeitet	Anregung	Der Ansprechpartner/in: Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist: Bauamt
01.01.2019	OBR 11.10.2018: Der Ortsbeirat sprach sich für eine Verbreiterung des Einfahrtsbereichs der Zufahrt zu den hinteren Parkplätzen des DGH aus. Im Betrieb hat sich gezeigt, dass die Zufahrt in einem Zug kaum möglich ist, und der Parkplatz daher so gut wie nicht genutzt wird. Unter Einbeziehung der parallel verlaufenden Zufahrt zum Nachbargrundstück könne hier eine auch für durchschnittlich versierte Kraftfahrer benutzbare Einfahrtsituation geschaffen werden. Weiterführende Gespräche sollen in Abstimmung mit der Stadtverwaltung aufgenommen werden.	

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	Der Ansprechpartner/in:	
420/2018	Kressenbach	Parkplatzsituation Friedhof und DGH		
offen	Parkplatzsituation Friedhof und DGH			
unbearbeitet	Anregung		Der Ansprechpartner/in:	Mittag, Tanja
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Ordnungsamt
01.01.2019	OBR 11.10.2018: Die Parkplatzsituation am DGH und Friedhof ist durch Privatfahrzeuge bei Veranstaltungen fallweise beengt. Zunächst soll ein Ortstermin mit dem Ordnungsamt stattfinden, um das weitere Vorgehen und eventuelle Maßnahmen zu erörtern.			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
417/2018	Kressenbach	Erweiterung Spielplatzausstattung		
erfasst	Erweiterung Spielplatzausstattung			
unbearbeitet	langfristige Maßnahme		Der Ansprechpartner/in:	Müller, Thomas
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	<p>Status OBR 9.5.,2018: Der Ortsbeirat beriet sich über eine mögliche Ausstattung des Spielplatzes am Sportplatz. Die aufgeführten Ausstattungen sind alle weitgehend über bestehende Spenden abgedeckt. Die Stadt wird um Zustimmung zur Aufstellung bzw. zum Anlegen gebeten.</p> <p>Folgende Ausstattungen und Finanzierungsmöglichkeiten wurden besprochen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Schachfiguren (Spende an FCK in Dorferneuerung)</li> <li>b. Mühle-/Dame-Figuren (Spende an FCK in Dorferneuerung)</li> <li>c. Geräteschrank (Spende an FCK in Dorferneuerung)</li> <li>d. Torwand: (Spende an FCK in Dorferneuerung)</li> </ul> <p>Die Anschaffung einer neuen Torwand ist geplant, da die bisher zur Verfügung gestellte Torwand mittlerweile Abnutzungserscheinungen zeigt und ersetzt werden sollte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Sandkasten (ggf. Spende WiK)</li> <li>f. Bocciafeld (Herstellung in Eigenleistung)</li> <li>g. Hangrutsche: Ist in Ortsbeiratsbudget enthalten, siehe TOP 2, Punkt 4</li> <li>h. Tischtennisplatte: Der Ortsbeirat ist sich einig, dass sich der Ortsvorsteher mit dem Kirchenvorstand in Verbindung setzen soll, um die Möglichkeit eines alternativen Standortes der Tischtennisplatte im Kirchgarten zu klären. Ein Standort am Spielplatz ist aus Platzgründen schwierig zu realisieren.</li> </ul> <p>OBR 11.10.2018:(OSI-Punkt 63) Mit Bauhofleiter Marc Lotz wurde ein Ortstermin durchgeführt und die grundsätzliche Möglichkeit zur Ausführung abgestimmt. Ein Angebot einer Fachfirma liegt bereits vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Zur Finanzierung eines Kleinkindersandkastens soll bei der Stadt nachgefragt werden, ob eine Beschaffung noch über das laufende städtische Programm zur Ausstattung der städtischen Spielplätze erfolgen kann.</li> <li>B. Eine Schutzhütte für Spielgeräte wurde bereits aufgestellt. Finanziert wurde die Schutzhütte aus den Spenden für die Einweihung des Spiel- und Erlebnisbereichs, die Aufstellung erfolgte in Eigenleistung.</li> <li>C. Eine Torwand und diverse Kleinspielgeräte wurden zum Teil bereits geliefert und werden noch aufgestellt.</li> <li>D. Ein Platz für die Tischtennisplatte aus Beton wurde gefunden. Die Tischtennisplatte kann nach Rücksprache mit dem Kirchenvorstand im Kirchgarten aufgestellt werden.</li> </ul>			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
416/2018	Kressenbach	<b>Erdaushubreste am Weinberg</b>		
erfasst	<b>Vollständige Beseitigung Erdaushubreste am Weinberg an der Weggabelung „Am neuen Weg“/“Bundes“</b>			
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019	An dieser Stelle ist die Aufstellung einer Ruhebahn vorgesehen. Der dort gelagerte Erdaushub wurde grob beseitigt. Der Boden ist allerdings nicht wieder in den Urzustand versetzt, sodass beim Aufstellen der vorgesehenen Ruhebahn an dieser Stelle zusätzliche Reinigungsarbeiten durch die freiwilligen Helfer oder den Bauhof nötig werden. Die Stadtverwaltung wird darum gebeten, beim Eigentümer des angrenzenden Wiesengrundstückes für das der Aushub verwendet wurde, darauf hinzuwirken, dass auch die restlichen Aushub-Rückstände von dem öffentlichen Bereich vor dem Wiesengrundstück entfernt werden, OBR Sitzung v. 15.3.2018			
402/2018	Kressenbach	<b>Herstellung einer Asphaltfahrbahndecke des Wirtschaftsweges Wilder Stein/Tiefbrunnen/Am Grauen Stuhl</b>		
offen	<b>Herstellung einer Asphaltfahrbahndecke des Wirtschaftsweges Wilder Stein/Tiefbrunnen/Am Grauen Stuhl</b>			
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Neuaufnahme 2018-03-15; Standardstrecke landwirtschaftlicher Verkehr, Ortsbeiratssitzung vom 15.3.2018			



Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
414/2018	Kressenbach	<b>Sicherung eines Kanaleinlaufs auf dem Flurbereich „Auerts“</b>		
offen		<b>Sicherung eines Kanaleinlaufs auf dem Flurbereich „Auerts“</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019		(Kurvenbereich in Höhe Einlauf des Flutgrabens vom Anwesen Müller, der im Zuge der Wegeverbreiterung beim Bau der WKA abgeändert wurde), OBR Sitzung v. 24.8.2017 Bitte Rücksprache Marc Lotz		
403/2018	Kressenbach	<b>Rohdecke der Fahrzeughalle im DG des FGH</b>		
offen		<b>Einbringen von Bodenestrich mit Dämmung auf der Rohdecke der Fahrzeughalle im DG des FGH</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019		Begründung: Die fehlende Deckenwärmedämmung, OBR Sitzung vom 24.8.2017/ OBR 11.10.2018: Der Ortsbeirat schlägt vor, dass eine Bodenwärmedämmung der Betonrohdecke über der Fahrzeughalle im Feuerwehrgeräthaus angebracht wird. Die Beheizung der Fahrzeughalle ist notwendig um die Einsatzbereitschaft des wasser-führenden Fahrzeugs (TSF-W) sicherzustellen. Die fehlende Deckenwärmedämmung führt zu erhöhten Heizkosten im Feuerwehrgerätehaus. Im Durchführungsfall kann in Absprache mit dem Bauamt Eigenleistung organisiert werden. Mögliche Zuschüsse für eine Wärmedämmung und energetische Verbesserungen wären zu prüfen. Die Maßnahme steht in der OSI-Liste (OSI-Punkt 49) und wurde bereits im Ortsbeirat im August 2017 behandelt und protokolliert. Der Ortsbeirat bittet um Aufnahme in den Instandhaltungshaushalt 2019.		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
412/2018	Kressenbach	<b>Ersatz von div. abgängigen Verkehrszeichen an Einmündungen von Feldwegen</b>		
offen		<b>Ersatz von div. abgängigen Verkehrszeichen an Einmündungen von Feldwegen</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Mittag, Tanja
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Ordnungsamt
01.01.2019	OBR Sitzung v. 24.8.2017			
411/2018	Kressenbach	<b>Resteinzäunung Teich</b>		
offen		<b>Resteinzäunung Teich incl. Sichtschutz für Mülltonnen</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Außenbereich DGH, OBR Sitzung v. 24.8.2017			
410/2018	Kressenbach	<b>Versiegelung Fußboden Saal 1.OG DGH</b>		
offen		<b>Versiegelung Fußboden Saal 1.OG DGH</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Fußboden stark abgestumpft, OBR Sitzung v. 24.8.2017			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
409/2018	Kressenbach	<b>Reparatur Sockelleisten DGH</b>		
offen		<b>Reparatur Sockelleisten DGH</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Sowohl im Saal EG und im Saal 1.OG lösen sich die Sockelleisten von der Wand, OBR Sitzung v. 24.8.2017			
408/2018	Kressenbach	<b>Instandsetzung des defekten Abflusses des Brunnens am Dorfplatz</b>		
offen		<b>Instandsetzung des defekten Abflusses des Brunnens am Dorfplatz</b>		
unbearbeitet	kurzfristige Maßnahme (Eilig)		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	<p>Abfluss vollständig verstopft. Kamerabefahrung und Versuch des Freifräsens im Sommer 2017 erfolgt. Bitte Abstimmung der Reparaturarbeiten mit Kirchturmsanierung durch Kirchengemeinde W-B-K, E-Mail 17.12.2017 + OBR Sitzung vom 24.8.2017. Status OBR 9.5.2018: Der Ortsbeirat erörtert die Situation und die drohende Gefahr zukünftiger Verstopfungen durch Ablagerungen aufgrund des hohen Mineralgehaltes des Brunnenwassers.</p> <p>Anfragen an die Stadt:</p> <p>1.) (Ausführungstechnischer Vorschlag:) Die Stadt wird gebeten zu prüfen, welche Möglichkeit zur Anbindung des Brunnenabflusses an den Abwasserkanal des Fliederweges, ggf. mittels eines oberirdischen Abflusses besteht.</p> <p>2.) Welche zeitliche Planung besteht für die Umsetzung der Maßnahme?</p> <p>OBR 11.10.2018:(OSI-Punkt 54) Bauhofleiter Marc Lotz prüft die Möglichkeit, den Brunnenüberlauf des Brunnens am Dorfplatz ggf. oberirdisch in einer Rinne in einen vorhanden Kanaleinlauf im Bereich des Pflanzbeetes abzuleiten. Damit kann eine Verstopfung des vorhandenen Abflussrohres, wie sie aktuell besteht, dauerhaft vermieden werden.</p>			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit
407/2018	Kressenbach	<b>Radwegeverbindung nach Breitenbach/Schlüchtern</b>
erfasst	<b>Schaffung einer sicheren Radwegeverbindung nach Breitenbach/Schlüchtern</b>	
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in: Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist: Bauamt
01.01.2019	Die derzeitige Verbindung über die L3180 ist zumindest bis Breitenbach steil und kurvenreich. Eine alternative, weniger steile und sicherere Wegeverbindung kann beginnend in Fortführung der Straße „Zum Weißen Grund“ über den alten Feldweg unterhalb der L3180 (Flur „Bosgesrain“; kombinierter Fuß- und Radweg) erreicht werden. Dazu ist die Herstellung der Befahrbarkeit div. vorhandener Feldwege für Fahrräder bis zur Einmündung Breitenbach-Weiherhof/L3180 herzustellen. Realisierung eventuell über IKEK, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018	
406/2018	Kressenbach	<b>Freischneiden und Herstellung Begehbarkeit des vorhanden Feldweges vom „Ersten Wasser“ in Richtung B</b>
erfasst	<b>Freischneiden und Herstellung Begehbarkeit des vorhanden Feldweges vom „Ersten Wasser“ in Richtung Breitenbach</b>	
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in: Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist: Bauhof
01.01.2019	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018	

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
405/2018	Kressenbach	<b>Fußwegverbindung vom Panoramaweg zum Friedhof</b>		
offen		<b>Fußwegverbindung vom Panoramaweg zum Friedhof</b>		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Pflasterung mit Treppe und Podesten; Eigenleistung wird sichergestellt, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018			
427/2018	Kressenbach	<b>Neubaugebiete</b>		
erfasst		<b>Neubaugebiete</b>		
unbearbeitet	langfristige Maßnahme		Der Ansprechpartner/in:	Orth, Tobias
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	OBR 23.01.2019: TOP 5.1 B) MdOs Uwe Leipold und Hans Weitzel berichten über Nachfragen zu Bauplätzen in Kressenbach. OV Wunderlich informiert, dass alle verfügbaren Bauplätze in privater Hand seien. Baupflichten bestehen nicht. Bei bestehenden Gebäuden können über das Förderprogramm des Kreises Umbau- bzw. Renovierungsmaßnahmen finanziell gefördert werden. Der Magistrat wird gebeten, bei Ausweisung weiterer Baugebiete den Stadtteil Kressenbach mit in die Prüfung einzubeziehen.			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit
415/2018	Kressenbach	<b>Oberflächenwiederherstellung der Feldwege Am Küppel Richtung Heegwald und Auerts</b>
erfasst	<b>Oberflächenwiederherstellung der Feldwege Am Küppel Richtung Heegwald und Auerts</b>	
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in: Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist: Bauhof
01.01.2019	Durch Erdaushubanlieferung durch 4-Achs-Lkws wurde die Asphaltdecke flächig zerstört und der abzweigende unbefestigte Feldweges Richtung Heegwald unbefahrbar. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustand durch den Verursacher wird erwartet, OBR Sitzung v. 8.2.2018/ OBR 11.10.2018: (OSI-Punkt 61) Die Oberflächenwiederherstellung der Feldwege Am Küppel Richtung Heegwald und Auerts ist erfolgt. Die Abnahme durch den Bauhofleiter hat stattgefunden.	